

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和05年04月11日

計画の名称	多様化するニーズに対応した安全・安心な都市公園の創造（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	柴田町													
計画の目標	公園施設の安全性の確保及びライフサイクルコストの縮減等を目的に策定した柴田町公園施設長寿命化計画に基づき、公園における総合的な長寿命化対策支援事業を計画的に実施し、子供や高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を推進するもの。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		167	A	167	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和2年度当初	令和4年度末	令和6年度末
1	柴田町公園長寿命化計画で策定した41公園のうち10公園の公園施設の改築更新を行う。 柴田町公園長寿命化計画で策定した41公園のうち10公園の公園施設の改築更新を行う。 老朽化した公園施設の改築・更新を行った公園の割合 (評価時点の改築・更新を行った公園数)/(計画期間中に改築・更新が必要な公園数) = (改築・更新を行った公園の割合)	0%	40%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	柴田町	直接	柴田町	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	柴田町公園長寿命化計画で策定した41公園のうち10公園の施設の改築更新等を行う。	柴田町						77		策定済	
	A12-002	公園	一般	柴田町	直接	柴田町	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	柴田町長寿命化計画で策定した41公園のうち2公園の施設の改築更新を行う。	柴田町						90		策定済	
											小計						167			
											合計							167		

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制 事業主体（都市建設課）にて評価を実施	中間評価の実施時期 令和4年度末
	公表の方法 柴田町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園施設の改修を実施したことで、公園施設が充実し新たな交流やつながりが生まれ賑わいが向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も最終目的値が達成できるよう適確に公園施設の改修を推進させて、誰もが安全に快適で安心して利用できる空間の維持に努めていくよう事業進捗を図っていく。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	公園施設長寿命化計画に基づく対策を実施した公園数の割合		
	中間 目標値	40%	一部遅れはあるものの、中間目標値を達成することができている。また、令和5年度事業分を前倒しで進めることができおり、令和5年度で行う事業も適確に実施することで、最終目標値を達成できる見込みである。
	中間 実績値	47%	