

令和元年度（平成 30 年度繰越）地方創生拠点整備交付金・推進交付金事業検証結果

事業の名称	太陽の村冒険遊び場キッズバイクパーク整備事業		
事業担当課	農政課		
事業内容	太陽の村で、遊びを通した子どもの体力の向上と健康づくりを目指し、遊具等の整備や親子体験プログラムなどの事業を進めてきたが、更に「木育」や「キッズバイク」という幼児から小中学生を対象とした新たな遊び・スポーツのコンテンツを導入することで、家族連れの交流人口の拡大と施設の売上げ増加を目指す。		
	総事業費	国負担分	町負担分
拠点整備交付金	132,418,320 円	65,000,000 円	67,418,320 円
推進交付金	5,021,936 円	2,500,000 円	2,521,936 円
計	137,440,256 円	67,500,000 円	69,940,256 円

事業内訳	関連事業など（※町負担分は地方交付税で措置されます）
【拠点整備交付金】 1. キッズ遊びの棟ほか改修（キッズ遊びの棟・キッズバイク管理棟） (1) 実施設計、工事監理 7,189,920 円 (2) 改修工事 106,048,800 円 内装ボード撤去工事、建設工事、電気設備工事、機械設備工事 2. キッズバイクコース整備 (1) 大会・イベント用 15,307,600 円 (2) MTBコース（常設） 3,872,000 円 【推進交付金】 1. キッズバイクパーク整備事業関連備品購入 5,021,936 円 キッズバイク、マウンテンバイク、ヘルメット、プロテクターなど	■令和元年度 1. キッズ遊びの棟ほか改修工事 9,240,000 円 2. 太陽の村冒険遊び場キッズバイクパーク整備サポート補助 5,000,000 円 （木製遊具製作購入、キッズバイク関連イベントほか） 3. 太陽の村冒険遊び場整備事業補助 550,000 円 （参加型イベントの開催、貸出遊具等の購入ほか） 4. キッズバイクコース障害物購入 539,000 円 5. 木育遊びの部屋備品購入 455,620 円 ■令和2年度 1. キッズバイクパークサイン企画、制作委託（繰越明許） 3,784,000 円 2. キッズバイク管理棟外構改修工事 1,895,300 円 3. キッズバイク管理棟汚水排水ポンプ設置工事 1,210,000 円

K P I	年 度	開始前 (H30)	R1 年度 1 年目	R2 年度 2 年目	R3 年度 3 年目	R4 年度 4 年目	R5 年度 5 年目	R2 年度実績値の要因等
太陽の村 事業収入（千円） （宿泊、レストラン、イベント他）	上段／目標 下段／実績	26,012	— 17,558	26,812 14,878	28,012 —	29,414 —	31,214 —	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上げが大きく落ちた。
太陽の村 入込み客数（人） （施設利用者、遊具利用者）	上段／目標 下段／実績	31,147	— 22,367	33,397 25,612	35,897 —	38,897 —	42,000 —	新型コロナウイルス感染拡大の影響により、利用者数は伸び悩んだ。
太陽の村 従事職員雇用数（人）	上段／目標 下段／実績	7	— 7	8 7	8 —	9 —	9 —	従事雇用職員に異動なし